

ई-किसान भवन

Dated **17.08.2016**

ई-किसान भवन का प्रगति प्रतिवेदन का सारांश :-

वित्तीय वर्ष	कुल स्वीकृति की संख्या	कार्यान्वयन एजेन्सी	पूर्ण की संख्या	कार्य प्रगति में	अभ्युक्ति
2008-09 से 2010-11 तक	324	जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित कार्यान्वयन एजेन्सी	270	35 (32 प्रखंडों में कार्य फिनिशिंग स्तर पर)	कुल 60 प्रखंडों में जमीन अनुपलब्ध है।
वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक	210	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	43	126	
कुल योग :-	534		313	161	

वर्ष 2008-09 से 2015-16 तक स्वीकृत ई-किसान भवन की जिलावार प्रगति की स्थिति :-

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत ई-किसान भवन की संख्या	पूर्ण की संख्या	उपस्कर की सुविधा वाले प्रखंडों की संख्या	भूमि उपलब्ध नहीं होने की संख्या	कार्य प्रगति में
1	2	3	4	6	5	7
1	पटना	23	13	8	8	2
2	नालन्दा	20	12	5	1	7
3	भोजपुर	14	11	4	0	3
4	रोहतास	19	8	6	1	10
5	बक्सर	11	6	5	3	2
6	कैमूर	11	7	4	0	4
7	गया	24	9	5	0	15
8	नवादा	14	4	2	3	7
9	औरंगाबाद	11	10	3	0	1
10	जहानाबाद	7	6	4	0	1
11	अरवल	5	4	2	0	1
12	सारण	20	12	3	4	4
13	सिवान	19	8	5	4	7

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत ई-किसान भवन की संख्या	पूर्ण की संख्या	उपस्कर की सुविधा वाले प्रखंडों की संख्या	भूमि उपलब्ध नहीं होने की संख्या	कार्य प्रगति में
14	गोपालगंज	14	11	3	1	2
15	मुजफ्फरपुर	16	11	4	0	5
16	सीतामढ़ी	17	9	2	4	4
17	वैशाली	16	6	2	1	9
18	पूर्वी चम्पारण	27	8	6	3	16
19	प० चम्पारण	18	14	5	0	4
20	शिवहर	5	1	0	1	3
21	दरभंगा	18	8	5	4	6
22	मधुबनी	21	12	8	1	8
23	समस्तीपुर	20	16	7	3	1
24	बेगुसराय	18	11	5	5	2
25	सहरसा	10	6	5	3	1
26	सुपौल	11	8	8	1	2

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत ई-किसान भवन की संख्या	पूर्ण की संख्या	उपस्कर की सुविधा वाले प्रखंडों की संख्या	भूमि उपलब्ध नहीं होने की संख्या	कार्य प्रगति में
27	मधेपुरा	13	11	4	0	2
28	खगड़िया	7	6	4	1	0
29	पूर्णियाँ	14	12	5	1	1
30	अररिया	9	9	9	0	0
31	किशनगंज	7	4	1	0	3
32	कटिहार	16	4	4	0	12
33	भागलपुर	16	6	2	1	9
34	बाँका	11	7	4	2	2
35	मुंगेर	9	6	2	2	1
36	लखीसराय	7	4	4	1	2
37	जमुई	10	8	6	1	1
38	शेखपुरा	6	5	5	0	1
कुल योग :-		534	313	166	60	161

ई-किसान भवन जाँच हेतु जाँच दल का गठन प्रतिवेदन :-

भोजपुर, नवादा, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, अररिया, कटिहार, बांका एवं जमुई कुल 10 जिला के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा ई-किसान भवन हेतु जाँच दल का गठन नहीं किया गया है।

सभी जिला कृषि पदाधिकारी से जाँच दल का अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

ई-किसान भवन अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन प्रतिवेदन :-

नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नवादा, अरवल, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बाँका, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास एवं शेखपुरा कुल 20 जिला से अप्राप्त है।

वैशाली, शिवहर, गया, सिवान एवं सीतामढ़ी से प्रतिवेदन प्राप्त है।

ई-किसान भवन निर्माण हेतु अनुपलब्ध भूमि की सूची (माह जुलाई 2016)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम
1	2	3
1	पटना (8)	पटना सदर
		दानापुर
		दुल्हिनबाजार
		घोसवरी
		खुसरूपुर
		बेलछी
		फुलवारीशरीफ
		संपतचक
2	नालन्दा (1)	परवलपुर
3	रोहतास (1)	कोचस
4	बक्सर (3)	चौसा
		चौगाई
		केसथ
5	नवादा (3)	काशीचक
		रोह
		नारदीगंज

		मकरे
6	सारण (4)	इसुआपुर
		नगरा
		रिविलगंज
		हसनपुरा
7	सीवान (4)	जीरादेई
		लकड़ीनबीगंज
		नौतन
		थावे
8	गेपालगंज (1)	
9	सीतामढ़ी (4)	बोखड़ा
		परसौनी
		सुरसंड
		चोरौत
10	वैशाली (1)	भगवानपुर
11	पूर्वी चम्पारण (3)	फेनहारा
		चकिया
		संग्रामपुर
12	शिवहर	डुमरी कटसरी
13	दरभंगा (4)	अलीनगर
		कुशेश्वरस्थान (पूर्वी)
		किरतपुर
		तारडिह
14	मधुबनी (1)	रहिका

15	समस्तीपुर (3)	मोहनपुर
		शिवाजीनगर
		विद्यापतिनगर
16	बेगुसराय (5)	वीरपुर
		गढ़पुरा
		डंडारी
		मटिहानी
		सम्हो
17	सहरसा (3)	सत्तर कटैया
		बनमा इठारी
		पथरगढ़
18	सुपौल (1)	प्रतापगढ़
19	खगड़िया (1)	मानसी
20	पूर्णियाँ (1)	डगरूआ
21	भागलपुर (1)	नारायणपुर
22	बाँका (2)	फुलीडुमर
		शम्भूगंज
23	मुंगेर (2)	असरगंज
		बरियारपुर
24	लखीसराय (1)	पीपरिया
25	जमुई (1)	बरहट
योग :-		60

वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक ई–किसान भवन के निर्माण मद में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण प्रत्र/व्यय प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल एवं दरभंगा से उपयोगिता प्रमाण प्रत्र/व्यय प्रतिवेदन अप्राप्त है।

संयुक्त कृषि भवन

Dated **17.08.2016**

क्र. सं.	भवन का प्रकार	जिला का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	प्राक्कलित राशि	वित्तीय आवंटन	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त कृषि भवन मीठापुर	पटना	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार	105.65 करोड़ रुपये	40.65 करोड़ रुपये	मुख्य भवन का कार्य छत स्तर पर
2	11 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन	बक्सर, नवादा, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, बेगुसराय, कटिहार, समस्तीपुर एवं खगड़िया	भवन निर्माण निगम लिमिटेड	717.00 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से 7887.00 लाख रुपये	—	योजना की स्वीकृति विभाग स्तर से अपेक्षित
3	03 प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन	गया, मुंगेर एवं पूर्णियाँ	भवन निर्माण निगम लिमिटेड	951.00 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से 2853.00 लाख रुपये	—	योजना की स्वीकृति विभाग स्तर से अपेक्षित
4	16 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन	कैमूर (भभुआ), जहानाबाद, अरवल, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका, लखीसराय, जमूई, शेखपुरा, मधुबनी, रोहतास, औरंगाबाद एवं गोपालगंज	भवन निर्माण विभाग	400.25 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से कुल 6404.00 लाख रुपये	6404.00 लाख रुपये	औरंगाबाद को छोड़कर सभी पूर्ण एवं हस्तगत

धन्यवाद
